

実施工程報告 (H23/ 10月 10日 ~ 10月16日)

工事名称 : 住吉台 H 邸 震災復旧工事

月	日	曜日	実施工事内容	備考
10月	10	月		
	11	火	資材搬入・床レベル測量 地盤補強 (補強材注入) 仮打ち	※ 東面キッチン部の箇所が最大沈下 (-115mm)
	12	水	地盤補強 (補強材注入) ※ガレージ部を除く、東面・西面・南面への注入	※ 東面食堂部 (-110沈下) の箇所が45mm修正
	13	木	地盤補強 (補強材注入) ※ガレージ部を除く、東面・西面・南面への注入	
	14	金	沈下修正 (補強材再注入) ※ガレージ部を除く、東面・西面・南面への注入	
	15	土	沈下修正 (補強材再注入) ※ガレージ部を除く、東面・西面・南面への注入	※ 南面は-10mm以下まで修正。来週微調整。
	16	日	休み	※ ・玄関扉等、建具の不具合があった箇所はほとんどが改善。 ・沈下修正したことによる設備配管の破損は現段階ではみうけられない。

実施工程報告 (H23/ 10月 17日 ~ 10月23日)

工事名称 : 住吉台 H様邸・I様邸 震災復旧工事

月	日	曜日	工事内容	備考
10月	17	月	ガレージ部 土間部ハツリの上地盤補強 (補強材注入) 建物東面・西面・南面レベル調整	
	18	火	ガレージ部 沈下修正 (補強材再注入) 各箇所 レベル調整 (補強材再注入)	
	19	水	各箇所 レベル調整	
	20	木	床レベル最終確認 機器・資材等、伊東様邸敷地内に移動	※最終レベル誤差 +3mm
	21	金	H様邸敷地内・片付、清掃 I様邸 着工 資材搬入・床レベル測量 地盤補強 (補強材注入・1箇所試し打ち)	※ 北面・和室側 最大沈下-130mm
	22	土	地盤補強 (補強材注入・計5箇所)	※上記箇所、約30mm修正
	23	日	休み	

※-130mm

現場週間工程表 (H23/ 10月 24日 ~ 10月30日)

工事名称 : 住吉台 I 様邸 震災復旧工事

月	日	曜日	工事内容	備考
10月	24	月	地盤補強 (補強材注入)	
	25	火	地盤補強 (補強材注入)	
	26	水	地盤補強 (補強材注入)	
	27	木	沈下修正 (補強材再注入)	
	28	金	沈下修正 (補強材再注入)	
	29	土	沈下修正 (補強材再注入)	最大レベル調整 ± 3 mm
	30	日		

25N
8/24/25

工事名: 住吉台 H 様邸 震災復旧工事

1-①.資材・機器搬入



1-②



2-①.注入材(ダブルロック促進剤)



2-②



3-①.床レベル測量



3-②



4-①.掘削・補強材注入



4-②



工事名: 住吉台 H様邸 震災復旧工事

4-③



4-④



4-⑤



4-⑥



4-⑦ ガレージ土間部

